

河南工业和信息化职业学院工程(维修)类项目验收报告

项目名称：河南工业和信息化职业学院第五教学组团箱变建设项目

|                                       |  |      |          |            |          |         |
|---------------------------------------|--|------|----------|------------|----------|---------|
| 建设单位                                  | 天丰建筑集团有限公司   |      | 申购部门     | 后勤处        |          |         |
| 合同完成时间                                | 2023年10月6日   |      | 实际完成时间   | 2023年10月4日 |          |         |
| 项目清单 (每个项目填一行, 若项目较多时填写附表, 下表填写项目名称)  |  |      |          |            |          |         |
| 序号                                    | 项目名称   | 结构   | 开工日期     | 竣工日期       | 工程(维修)地点 | 造价(元)   |
| 1                                     | 河南工业和信息化职业学院第五教学组团箱变建设项目   | 基础建设 | 2023.8.8 | 2023.10.4  | 第五教学组团   | 1502000 |
| 合计金额: ¥1502000 元整 (大写): 壹佰伍拾万贰仟元整     |  |      |          |            |          |         |
| 验收意见                                  | 专家或技术人员验收意见:<br>以上工程(维修)项目已实施完成, 对工程(维修)数量、结构、质量进行验收。验收意见为 <u>验收合格</u> |      |          |            |          |         |
|                                       | 专家或技术人员(签字): <u>郭伟 任珍</u><br>组长(签字): <u>任珍</u><br>2023年10月24日          |      |          |            |          |         |
|                                       | 项目管理部门意见:<br>签字 <u>贾西科</u> 2023年10月24日                                 |      |          |            |          |         |
| 资产管理部门意见:<br>签字 <u>任珍</u> 2023年10月24日 |  |      |          |            |          |         |
| 主管领导意见                                | 签字 <u>任珍</u> 年月日   |      |          |            |          |         |