

安阳市龙安区东风乡人民政府 2025 年东  
风乡麻鞋店村污水管网项目

验

收

报

告

中天昊建设管理集团股份有限公司

2026 年 02 月 06 日



## 目录

一、项目概况 .....	1
二、建设背景 .....	1
三、建设内容 .....	1
四、验收依据 .....	2
五、验收方法 .....	2
六、项目建设任务完成情况 .....	2
七、存在问题和处理意见 .....	3
八、验收结论 .....	3

# 安阳市龙安区东风乡人民政府 2025 年东风乡麻鞋店村污水管网项目

## 一、项目概况

项目名称：安阳市龙安区东风乡人民政府 2025 年东风乡麻鞋店村污水管网项目

项目地点：安阳市龙安区东风乡麻鞋店村

项目金额：1459870 元

建设周期：50 日历天

建设单位：安阳市龙安区东风乡人民政府

施工单位：河南元贝建筑工程有限公司

验收单位：相关单位组成的验收小组

## 二、建设背景

近年来，国家大力推进乡村振兴战略和农村人居环境整治行动，将农村污水治理列为重点任务。此前，农村污水大多直排沟渠、农田或散排，不仅污染土壤和水源，还影响村容村貌。

长期以来，城市污水管网覆盖率高，而农村基础设施相对薄弱，成为城乡发展的“短板”。污水管网建设是缩小城乡差距的重要抓手，通过将城市的“污水治理”标准延伸到农村，让农村居民也能享受到便捷的公共服务。同时，完善的污水设施也为农村发展乡村特色农业提供了基础条件，助力城乡要素双向流动。

## 三、建设内容

本项目主要对麻鞋店村污水管网进行建设，核心建设内容包括：

- 1、高密度聚乙烯双壁波纹管 2800m
- 2、聚氯乙烯管 890m
- 3、塑料检查井Φ700 155 座
- 4、塑料检查井Φ1000 14 座
- 5、现状盖板沟拆除 1900m
- 6、混凝土路面及水沟破除 2800m
- 7、混凝土路面恢复 2800m<sup>2</sup>
- 8、钢筋混凝土大三格化粪池 1 座

#### 四、验收依据

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
- 《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008
- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
- 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB41/1820-2019
- 招投标资料及合同

#### 五、验收方法

采用“资料审查+现场检测”相结合的方式，资料审查重点核查施工记录、检测报告等；测距轮，卷尺检测尺寸误差等。

#### 六、项目建设任务完成情况

- 1、高密度聚乙烯双壁波纹管 DN500 250m, DN400 2567m
- 2、聚氯乙烯管 1170m

- 3、塑料检查井Φ700 158座
- 4、塑料检查井Φ1000 12座
- 5、现状盖板沟拆除 2100m
- 6、混凝土路面及水沟破除 2817m
- 7、混凝土路面恢复 3900 m<sup>2</sup>
- 8、钢筋混凝土大三格化粪池 1座

### 七、存在问题和处理意见

资料中竣工图部分不规范，部分施工日志内容不完善，已要求施工单位补充完善相关资料，确保所有工序均有可追溯的质检文件。

### 八、验收结论

经现场勘查、资料核查，本项目已完成的建设内容符合相关要求，工程质量合格，基础设施配套完善，达到了预期建设目标。资料经整改后已合格。验收组一致认为，项目符合竣工验收标准，同意通过验收。

中天昊建设管理集团股份有限公司

