

区级验收表

申请验收单位：河南元贝建筑工程有限公司

项目名称:	安阳市龙安区东风乡人民政府 2025 年东风乡麻鞋店村污水管网项目		建设地点	东风乡麻鞋店
项目实施单位	河南元贝建筑工程有限公司			
项目总投资	1459870 元	其中财政投资 1459870 元, 自筹 / 万元		
开工日期		竣工日期		验收日期
项目建设内容	计划数	实际完成情况	合格情况	存在问题
高密度聚乙烯双壁波纹管	2800m	DN500 250m DN400 2567m		
聚氯乙烯管	890m	1170m		
塑料检查井 φ 700	155 座	158 座		
塑料检查井 φ 1000	14 座	12 座		
现状盖板沟拆除	1900m	2100m		
混凝土路面及水沟破除	2800m	2817m		
混凝土路面恢复	2800m ²	3900m ²		
钢筋混凝土大三格化粪池	1 座	1 座		
有无管护制度		受益群众人数		
是否公示		是否有永久性竣工标志牌		
评定级次	优良	合格	基本合格	不合格
验收结论				
验收组成员	单位名称	职称	签名	
	区相关人员			
	乡相关人员		赵子明	
	村干部		李群	
	村民监督人员		石磊	
	设计单位		朱海	
	监理单位		王涛	
	施工单位		祁宇飞	
第三方		宋子鹏		
备注：项目区级验收由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、村级、第三方签字并盖章				

