

工程监理意见书

项目名称	温县司马大街排水管网改造升级工程（一标段）		
施工单位	河南昱坤建筑工程有限公司	施工地点	司马大街(纬七路-太极大道)
中标金额	18105720.33 元人民币	项目经理	王阳
中标工程量	对司马大街(纬七路-太极大道)低洼易涝的积水点和雨污混接管网进行提升改造,其中新建 DN600-DN1000 雨水管网和 DN300 雨水连接管,配套建设雨水检查井、雨水口,同步实施部分现状管道及雨水口拆除、道路破除及恢复工程等(具体内容详见工程量清单及施工图纸)		
本次申报前完成工程量	截止 2006 年 3 月 6 日 管道完成 5218 米,检查井完成 156 座,沉泥井完成 46 座,雨水口 151 座。拆除路面 21976 平方米、恢复 9143 平方米,新建道路完成 5479 平方米,顶管完成 220 米,石油管道涵洞完成,共计完成总工程量 81%。		
监理单位	河南泰安工程管理有限公司		
监理单位认定形象进度	81%	监理工程师	毛建乾
本次拨款比例(按合同要求)	按合同要求支付 70%, 第一笔已支付 5430000.00 元, 第二笔已支付 3620000.00 元。 本次应支付 3620000.00 元		
监理单位对工程质量评价(公章)	工程质量合格		
项目单位对工程完成情况意见(公章)	合格 常志强		